

21205

鹤山市财政局投资审核中心 工程预算审核书

建设单位：鹤山市林业局

工程名称：2021年鹤山市绿化美化村庄项目

审定工程造价：435416.11 元

造价大写：肆拾叁万伍仟肆佰壹拾陆元壹角壹分

审核日期：2021年 7月 7日
审核单位：鹤山市财政局投资审核中心
单位地址：鹤山市沙坪镇东升路 68 号




审核情况摘要、结论及建议

单位：元

审核项目名称	2021年鹤山市绿化美化村庄项目		
审核阶段（概、预、结、决算）	预算	工程立项金额	
送审金额（元）	511,085.47	其中：建安工程立项金额	
审定金额（元）	435,416.11	工程中标（预算）价	
核增（+）减（-）金额	-75,669.36	超工程中标（预算）价%	
超工程建安工程立项	否	超工程立项	否
<p>一、概算内核减、核增的原因，概算外增加工程原因</p> <p>1、材料价格参照2021年5月份信息价。</p> <p>2、审核部分：1：苗木种植数量按送审工程量；2：和顺树（米径5-6cm，高2.5m以上）苗木含税价由130元/株修改为110元/株；3：黄花风铃木（米径4-5cm，高2m以上）苗木含税价由220元/株修改为160元/株；4：罗汉松（米径3-4cm，高2m以上）苗木含税价由400元/株修改为260元/株；5：桂花（高100-120cm，冠幅60-80cm）含税价由150元/株修改为100元/株；5：调整工程取费标准。</p> <p>3、其他详见审核书。</p>			
<p>二、建设项目存在的主要问题</p>			
<p>三、有关问题的处理建议</p> <p><input type="checkbox"/>1、工程结算价超工程中标（预算）价10%，请报送经主管部门审批的详细工程变更情况报告</p> <p><input type="checkbox"/>2、工程结算价超工程立项或工程建安立项，请到市发改部门办理工程超立项手续。</p> <p><input type="checkbox"/>3、</p>			

审核： 

复核： 

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 2021年鹤山市绿化美化村庄项目

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	376023.04	
1.1	定额分部分项工程费	368388.23	
1.1.1	定额分部分项人工费	38243.17	
1.1.2	定额分部分项材料费	319455.66	
1.1.3	定额分部分项机具费	4172.59	
1.1.4	管理费	6516.81	
1.2	利润	7634.81	
2	措施项目费	15909.50	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2772.62	
2.2	其他措施项目费	13136.88	
3	其他项目费	7531.78	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	材料检验试验费		
3.10	工程优质费		
3.11	材料保管费		
3.12	预算包干费	7531.78	
3.13	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	399464.32	
6	增值税销项税额	35951.79	
7	含税工程造价	435416.11	
8	其中：人工费	40910.06	
招标控制价合计		435416.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 2021年鹤山市绿化美化村庄项目

第1页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	030101001001	挖穴(乔木)	1、挖穴种植 挖穴点状穴挖穴 人工挖点状穴 60cm×60cm×50cm 平均坡度25°以下 土壤类型 一类、二类土	穴	862.000	13.08	11274.96		
2	030101001002	挖穴(灌木)	1、挖穴种植 挖穴点状穴挖穴 人工挖点状穴 40cm×40cm×30cm 平均坡度25°以下 土壤类型 一类、二类土	穴	1287.000	6.90	8880.30		
3	030101001003	挖穴(造林苗木)	1、挖穴种植 挖穴点状穴挖穴 人工挖点状穴 40cm×40cm×30cm 平均坡度25°以下 土壤类型 一类、二类土	穴	1540.000	6.90	10626.00		
4	030101002001	栽植美丽异木棉	1、栽植袋苗 坡度<25° 袋苗规格(cm)) 201以上 2、美丽异木棉(米径7-8cm, 高3m以上)	株	3.000	269.30	807.90		
5	030101002002	栽植仁面子	1、栽植袋苗 坡度<25° 袋苗规格(cm)) 201以上 2、仁面子(米径7-8cm, 高3m以上)	株	4.000	364.30	1457.20		
6	030101002003	栽植樟树	1、栽植袋苗 坡度<25° 袋苗规格(cm)) 201以上 2、樟树(米径7-8cm, 高3m以上)	株	13.000	304.30	3955.90		
本页小计								37002.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 2021年鹤山市绿化美化村庄项目

第2页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	030101002004	栽植凤凰木	1、栽植袋苗 坡度<25° 袋苗规格(cm)) 201以上 2、凤凰木(米径7-8cm , 高3m以上)	株	11.000	284.30	3127.30		
8	030101002005	栽植竹柏	1、栽植袋苗 坡度<25° 袋苗规格(cm)) 201以上 2、竹柏(米径5-6cm, 高2.5m以上)	株	16.000	404.30	6468.80		
9	030101002006	栽植宫粉紫荆	1、栽植袋苗 坡度<25° 袋苗规格(cm)) 201以上 2、宫粉紫荆(米径5-6 cm, 高2.5m以上)	株	199.000	324.30	64535.70		
10	030101002007	栽植和顺树	1、栽植袋苗 坡度<25° 袋苗规格(cm)) 201以上 2、和顺树(米径5-6cm , 高2.5m以上)	株	306.000	114.30	34975.80		
11	030101002008	栽植黄花风铃木	1、栽植袋苗 坡度<25° 袋苗规格(cm)) 201以上 2、黄花风铃木(米径4 -5cm, 高2m以上)	株	297.000	164.30	48797.10		
12	030101002009	栽植罗汉松	1、栽植袋苗 坡度<25° 袋苗规格(cm)) 201以上 2、罗汉松(米径3-4cm , 高2m以上)	株	11.000	264.30	2907.30		
13	030101002010	栽植鸡蛋花	1、栽植袋苗 坡度<25° 袋苗规格(cm)) 201以上 2、鸡蛋花(高220-280 cm, 冠幅180-200cm)	株	2.000	204.30	408.60		
本页小计							161220.60		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 2021年鹤山市绿化美化村庄项目

第3页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	030101002011	栽植桂花	1、灌木 种植灌木(土球Φcm以内) 30 标准穴 2、桂花(高100-120cm, 冠幅60-80cm)	株	768.000	110.70	85017.60	
15	030101002012	栽植红车	1、灌木 种植灌木(土球Φcm以内) 30 标准穴 2、红车(高100cm, 冠幅80cm)	株	162.000	117.70	19067.40	
16	030101002013	栽植米仔兰	1、灌木 种植灌木(土球Φcm以内) 20 标准穴 2、米仔兰(高80cm, 冠幅80cm)	株	277.000	65.91	18257.07	
17	030101002014	栽植红花继木	1、灌木 种植灌木(土球Φcm以内) 30 标准穴 2、红花继木(高100cm, 冠幅80cm)	株	58.000	124.70	7232.60	
18	030101002015	栽植九里香	1、灌木 种植灌木(土球Φcm以内) 30 标准穴 2、九里香(高100cm, 冠幅80cm)	株	22.000	110.70	2435.40	
19	030101002016	栽植火力楠	1、灌木 种植灌木(土球Φcm以内) 20 标准穴 2、火力楠(地径0.8cm, 高0.8m)	株	543.000	10.91	5924.13	
20	030101002017	栽植红锥	1、灌木 种植灌木(土球Φcm以内) 20 标准穴 2、红锥(地径0.8cm, 高0.8m)	株	89.000	10.91	970.99	
本页小计							138905.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 2021年鹤山市绿化美化村庄项目

第4页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
21	030101002018	栽植山杜英	1、灌木 种植灌木(土球φcm以内) 20 标准穴 2、山杜英(地径0.8cm, 高0.8m)	株	454.000	9.91	4499.14		
22	030101002019	栽植灰木莲	1、灌木 种植灌木(土球φcm以内) 20 标准穴 2、灰木莲(地径0.8cm, 高0.8m)	株	454.000	9.91	4499.14		
23	050102012001	铺种草皮	1、铺草皮 原土铺草皮 2、台湾草(30cm×30cm/件) 3、一次抚育	m ²	933.000	29.87	27868.71		
24	040101001001	乔木松土除草	1、造林抚育 松土除草 块状人工松土除草1次 一、二类土(一次)	m ²	862.000	0.42	362.04		
25	040101002001	乔木追肥	1、追肥 人工追肥 穴施(一次)	株	862.000	0.72	620.64		
26	040101002002	灌木、造林苗木追肥	1、追肥 人工追肥 穴施(一次)	株	2827.000	0.57	1611.39		
		措施项目					13136.88		
	AQFHMSG	安全防护、文明施工措施费部分							
27	XCSGWL001	现场围挡		m ²	1.000				
	QTCSF	其他措施费部分					13136.88		
28	011707004001	二次搬运		项	1.000				
29	050403001001	树木支撑架	1、篙竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	862.000	15.24	13136.88		
本页小计								52597.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 2021年鹤山市绿化美化村庄项目

第5页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
30	QTFY001	其他费用		项	1.000				
本页小计									
合计								389725.99	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 2021年鹤山市绿化美化村庄项目

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHMSG	安全防护、文明施工措施费部分						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			2772.62			
1.1.1	011707001001	安全防护、文明施工措施项目费	分部分项人工费	7.25	2772.62			按平原、丘陵造林工程乘以7.903%计算，山地造林工程乘以8.339%计算，红树林造林工程乘以8.666%计算(增值税综合调整系数1.09)
		小计			2772.62			
2	QTCSF	其他措施费部分						
2.1	GCBXF001	工程保险费	分部分项工程费					按0.025-0.045%计算
2.2	GCBX001	工程保修费	分部分项工程费					
2.3	GGCSF001	赶工措施费	分部分项工程费					
2.4	011707002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的10%计算
2.5	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项工程费					市级文明工地乘以0.2%，省级文明工地乘以0.4%
2.6	011707005001	冬雨季施工						
		小计						
合计					2772.62			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 2021年鹤山市绿化美化村庄项目

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			以暂列金额为计算基础 * 100%
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	材料检验试验费			以分部分项工程费为计算基础 * 0.1%
8	工程优质费			市级质量奖1.5%；省级质量奖2.5%；国家级质量奖4%
9	材料保管费			以分部分项材料费+措施材料费为计算基础 * 1.5%
10	预算包干费	7531.78		按分部分项项目费的0-2%计算
11	其他费用			
总计		7531.78		

规费、税金项目计价表

工程名称： 2021年鹤山市绿化美化村庄项目

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	399464.320	9	35951.79
合计					35951.79

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 2021年鹤山市绿化美化村庄项目

标段：

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	273.797			106.00		
2	机上人工	工日	5.449			230.00		
3	人工费	元	11887.680			1.00		
4	台湾草 (30cm×30cm/件)	m ²	979.650			7.69		
5	水	m ³	300.519			3.46		
6	汽油 (机械用)国III93#	kg	8.291			7.75		
7	柴油 (机械用)0#	kg	284.332			6.43		
8	和顺树(米径5-6cm, 高2.5m以上)	株	306.000			110.00		
9	红车 (高100cm, 冠幅80cm)	株	162.000			107.00		
10	火力楠 (地径0.8cm, 高0.8m)	株	543.000			5.00		
11	红锥 (地径0.8cm, 高0.8m)	株	89.000			5.00		
12	美丽异木棉(米径7-8cm, 高3m以上)	株	3.000			265.00		
13	仁面子(米径7-8cm, 高3m以上)	株	4.000			360.00		
14	樟树(米径7-8cm, 高3m以上)	株	13.000			300.00		
15	凤凰木(米径7-8cm, 高3m以上)	株	11.000			280.00		
16	竹柏 (米径5-6cm, 高2.5m以上)	株	16.000			400.00		
17	宫粉紫荆 (米径5-6cm, 高2.5m以上)	株	199.000			320.00		
18	黄花风铃木 (米径4-5cm, 高2m以上)	株	297.000			160.00		
19	罗汉松 (米径3-4cm, 高2m以上)	株	11.000			260.00		
20	鸡蛋花 (高220-280cm, 冠幅180-200cm)	株	2.000			200.00		
21	米仔兰 (高80cm, 冠幅80cm)	株	277.000			60.00		
22	红花继木 (高100cm, 冠幅80cm)	株	58.000			114.00		
23	九里香 (高100cm, 冠幅80cm)	株	22.000			100.00		
24	桂花 (高100-120cm, 冠幅60-80cm)	株	768.000			100.00		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 2021年鹤山市绿化美化村庄项目

标段：

第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
25	山杜英 (地径0.8cm, 高0.8m)	株	454.000			4.00		
26	灰木莲 (地径0.8cm, 高0.8m)	株	454.000			4.00		

